

Portakabin Mobilraum GmbH, Zum Flugplatz 1, D-73566 Bartholomä

Evang. Kirchengemeinde Bolheim  
Lindenbergplatz 8  
89542 Herbrechtingen

**Portakabin Mobilraum GmbH**

Zum Flugplatz 1

D-73566 Bartholomä

Telefon: 07173/ 9701-0 Telefax: 07173/ 9701-11

Internet: [www.portakabin.de](http://www.portakabin.de)

Datum: 15.08.2023

Ansprechpartner: Kienle, Bernd

Durchwahl: 07173/ 9701-61

Fax: 07173/ 9701-11

Mail: [bernd.kienle@portakabin.de](mailto:bernd.kienle@portakabin.de)

## Angebot / Containeranlage Kindergarten Bolheim

Sehr geehrter Herr Müller,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Bei Raummodulen, Containern und Dienstleistungen von PORTAKABIN treffen Sie auf professionelle, bewährte Technik sowie eine partnerschaftliche Abwicklung.

Für Ihren Raumbedarf bietet Ihnen unser Team gerne an:

Containeranlage bestehend aus 15 Portakabin-Containern `Variant` mit Standardisolierung gemäß beiliegendem Grundriss und Baubeschreibung.

Die angebotenen Module haben folgende Abmessung: Länge 6055mm, Breite 2435mm, Höhe 2810mm (lichte Raumhöhe 2500mm).

Im Angebot ist folgende Zusatzausstattung enthalten:

- 1) Fingerklemmschutz bei den Innentüren und Außentüren
- 2) Niedertemperatur-Wandkonvektoren 2000W (kindgerecht)
- 3) Blendfreie Rasterleuchten im Gruppenraum
- 4) Steckdosen mit Kinderschutz
- 5) 11 Rauchwarnmelder
- 6) Kindgerechte WC-Kabinen und Waschbecken sowie ein Ausgussbecken
- 7) Flur mit Wände

**Mietpreis pro Monat bei einer Mietdauer von 12 Monaten: € 3.522,-**

Nebenleistungen:

- 1) Transport inkl. Kranung mit LKW-Bordkran ab unserer Niederlassung in Bartholomä nach Bolheim: € 2.837,-
- 2) Rücktransport ab Bolheim zu unserer Niederlassung nach Bartholomä: € 2.837,-
- 3) Montage der Anlage: € 2.360,-
- 4) Demontage der Anlage: € 2.020,-
- 5) Endreinigung: € 1.035,-
- 6) Fundamente: Höhenausgleich für bauseitig befestigte, verdichtete Stellfläche (durch Unterlegmaterial, bis max. 10cm): € 1.125,-

**Summe Nebenleistungen: € 12.214,-**

Optional Versicherung: (SB jeweils 500,-)

Standard-Container: € 17,- je Container/Monat

Sanitär-Container: € 23,- je Container/Monat

---

Alle o.g. Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Zahlungsbedingung: 10 Tage netto

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- 1) Versorgungsleitungen bis an die Containeraußenkante bauseits. Versorgungsleitungswege ab Anschlußpunkt bis an die Containeranlage inkl. Frostsicherung sind nicht im Angebot enthalten. Alle Anschlüsse (Strom, Wasser/Abwasser) werden bauseitig vorgenommen.
- 2) Höhenausgleich bis max. 10cm durch Portakabin mittels Betonplatten oder Kunststoffplatten auf bauseitig befestigtem und verdichtetem Untergrund. Ein Schotterunterbau sowie Erdarbeiten sind nicht im Angebot enthalten.
- 3) Nachweis Gründungsmaßnahmen / Statik – Nachweise / sonstige beglaubigte Formulare /Nachweise sind im Angebot nicht enthalten.
- 4) Eine Kleinküche und Spülmaschine sowie einen Putzmittelschrank können wir bei Bedarf anbieten.
- 5) Bitte beachten Sie unsere Anlage Formular `Bauseitige Leistungen` und unsere `AGB für Vermietungen`.

Unser Angebot ist zunächst freibleibend, technische Änderungen vorbehalten.  
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Portakabin Mobilraum GmbH

i.A. Bernd Kienle  
Kalkulator

**Portakabin®**

Portakabin Mobilraum GmbH  
Zum Flugplatz 1 • 73566 Bartholomä  
Telefon 07173 / 9701-0  
Telefax: 07173 / 9701-11  
info@portakabin.de • www.portakabin.de

Geschäftsführer  
Joachim Full  
Amtsgericht Ulm  
HRB 701313  
USt-Ident.-Nr. DE 811 467 056

Bankverbindungen  
BW Bank  
IBAN:DE45 6005 0101 0004 2811 17 • BIC SOLADEST600  
Kreissparkasse Ostalb  
IBAN:DE36 6145 0050 0110 0908 45 • BIC OASPDE6AXXX